



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064724-81	<b>Nº SICONV</b> 003172/2019	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS</b>	<b>1.523.999,25</b>	% Período:	29,59%	28,90%	28,90%	12,61%								
		1\$		450.982,46	440.435,82	440.435,82	192.145,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	PLACA DE OBRA	2.318,00	% Período:	100,00%											
		2\$		2.318,00	-	-	-								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.517,91	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		2\$		7.379,48	7.379,48	7.379,48	7.379,48								
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16.457,28	% Período:	50,00%			50,00%								
		2\$		8.228,64	-	-	8.228,64								
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.443.521,13	% Período:	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								
		2\$		433.056,34	433.056,34	433.056,34	144.352,11								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL	11.836,68	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	11.836,68								
1.6.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, C	11.494,87	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	11.494,87								
1.7.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE N	8.853,38	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	8.853,38								

**Total: R\$ 1.523.999,25**

		%:	29,59%	28,90%	28,90%	12,61%									
Período:	Repasso:	R\$	282.603,98	R\$	275.995,02	R\$	275.995,02	R\$	120.405,98						
	Contrapartida:	R\$	168.378,48	R\$	164.440,80	R\$	164.440,80	R\$	71.739,18						
	Outros:	R\$	-												
	<b>Investimento:</b>	R\$	450.982,46	R\$	440.435,82	R\$	440.435,82	R\$	192.145,16						
Acumulado:	%:		29,59%	58,49%	87,39%	100,00%									
	Repasso:	R\$	282.603,98	558.599,00	834.594,02	955.000,00									
	Contrapartida:	R\$	168.378,48	332.819,28	497.260,08	568.999,26									
	Outros:	R\$	-												
	<b>Investimento:</b>	R\$	450.982,46	891.418,28	1.331.854,10	1.523.999,26									

OUVIDC

Local

segunda-feira, 22 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: OMAR CARDOSO ROSA FILHO

CREA/CAU: CREA DF 14.476/D

ART/RRT: 1020210060803