



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR TOTAL	QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04		QUINZENA 05		QUINZENA 06	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PREPARAÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO	14,18%	R\$ 22.073,67	100,00%	R\$ 22.073,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ENVELOPAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	64,88%	R\$ 100.993,33		R\$ -	20,00%	R\$ 20.198,66	20,00%	R\$ 20.198,66	20,00%	R\$ 20.198,67	20,00%	R\$ 20.198,67	20,00%	R\$ 20.198,67
3	REPAROS DE TELHAS, CALHAS E RUFOS AVARIÁS	10,65%	R\$ 16.573,00	30,00%	R\$ 4.971,90	30,00%	R\$ 4.971,90	20,00%	R\$ 3.314,60	20,00%	R\$ 3.314,60		R\$ -		R\$ -
4	REDIRECIONAMENTO DE VAZÃO DA ÁGUA E AMPLIAÇÃO DE DUTOS	10,30%	R\$ 16.026,67	30,00%	R\$ 4.808,00	30,00%	R\$ 4.808,00	20,00%	R\$ 3.205,33	20,00%	R\$ 3.205,34		R\$ -		R\$ -
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 155.666,67</b>	<b>20,46%</b>	<b>R\$ 31.853,57</b>	<b>19,26%</b>	<b>R\$ 29.978,56</b>	<b>17,16%</b>	<b>R\$ 26.718,59</b>	<b>17,16%</b>	<b>R\$ 26.718,61</b>	<b>12,98%</b>	<b>R\$ 20.198,67</b>	<b>12,98%</b>	<b>R\$ 20.198,67</b>
<b>VALOR TOTAL GERAL (ACUMULADO)</b>				<b>20,46%</b>	<b>R\$ 31.853,57</b>	<b>39,72%</b>	<b>R\$ 61.832,13</b>	<b>56,88%</b>	<b>R\$ 88.550,72</b>	<b>74,05%</b>	<b>R\$ 115.269,33</b>	<b>87,02%</b>	<b>R\$ 135.468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 155.666,67</b>