



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 4.21 | REVESTIMENTO DE PISOS | R\$ 76.965,37 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 4.22 | ACABAMENTOS DE MARMORARIA | R\$ 32.045,09 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 4.23 | ESQUADRIAS | R\$ 92.007,60 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 4.24 | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS E ABRIGO DE GÁS | R\$ 12.341,71 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5 | PRAÇA EXTERNA | R\$ 246.583,87 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.1 | LIMPEZA | R\$ 4.949,88 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.2 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO | R\$ 66.393,89 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.3 | PISO EMBORRACHADO | R\$ 35.883,47 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.4 | PISO TÁTIL | R\$ 10.449,23 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.5 | MEIO FIO | R\$ 3.353,39 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.6 | VEGETAÇÃO | R\$ 58.564,16 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.7 | PLAYGROUND | R\$ 34.550,51 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 5.8 | ACADEMIA | R\$ 32.439,34 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 6 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 571.833,07 | | R\$ 72.403,42 | | R\$ 21.583,39 | | R\$ 21.583,39 | | R\$ 21.612,22 | | R\$ 21.612,22 | | R\$ 21.619,12 | | R\$ 21.619,12 | | R\$ 21.619,12 | | R\$ 21.640,57 | |
| 6.1 | CANTEIRO | R\$ 69.002,07 | 74,74% | R\$ 51.572,15 | 1,09% | R\$ 752,12 | 1,09% | R\$ 752,12 | 1,09% | R\$ 752,12 | 1,09% | R\$ 752,12 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% |
| 6.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 214.517,60 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,16% | R\$ 8.923,93 | 4,17% |
| 6.3 | DIVERSOS | R\$ 288.313,40 | 4,13% | R\$ 11.907,34 | 4,13% | R\$ 11.907,34 | 4,13% | R\$ 11.907,34 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 535.896,39 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 28.951,57 | | R\$ 26.445,50 | | R\$ 26.445,50 | | R\$ 17.630,34 | | R\$ 17.630,34 | |
| 7.1 | SUBESTAÇÃO 225KVA | R\$ 88.151,68 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 30,00% | R\$ 26.445,50 | 30,00% | R\$ 26.445,50 | 20,00% | R\$ 17.630,34 | 20,00% | R\$ 17.630,34 | |
| 7.2 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DA NOVA SE-225KVA | R\$ 28.951,57 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 28.951,57 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 7.3 | SPDA | R\$ 57.936,82 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 7.4 | QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 18.769,49 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 7.5 | ATERRAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 3.149,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 7.6 | INSTALAÇÕES DA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS | R\$ 164.036,12 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| 7.7 | ÁREAS INTERNAS ÀS EDIFICAÇÕES | R\$ 174.901,10 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 5.149.493,01 | 4,17% | R\$ 214.868,61 | 4,00% | R\$ 206.155,93 | 1,14% | R\$ 58.505,17 | 1,52% | R\$ 78.049,75 | 2,95% | R\$ 151.971,35 | 4,82% | R\$ 248.273,66 | 6,46% | R\$ 332.785,93 | 6,63% | R\$ 341.576,75 | 3,40% | R\$ 175.037,31 | |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | | | 4,17% | R\$ 214.868,61 | 8,17% | R\$ 421.024,54 | 9,31% | R\$ 479.529,71 | 10,83% | R\$ 557.579,46 | 13,78% | R\$ 709.550,81 | 18,60% | R\$ 957.824,47 | 25,06% | R\$ 1.290.610,40 | 31,69% | R\$ 1.632.187,15 | 35,09% | R\$ 1.807.224,46 | |



REDES SOCIAIS:



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 4.21 | REVESTIMENTO DE PISOS | R\$ 76.965,37 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.22 | ACABAMENTOS DE MARMORARIA | R\$ 32.045,09 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.23 | ESQUADRIAS | R\$ 92.007,60 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.24 | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS E ABRIGO DE GÁS | R\$ 12.341,71 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5 | PRAÇA EXTERNA | R\$ 246.583,87 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.1 | LIMPEZA | R\$ 4.949,88 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.2 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO | R\$ 66.393,89 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.3 | PISO EMBORRACHADO | R\$ 35.883,47 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.4 | PISO TÁTIL | R\$ 10.449,23 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.5 | MEIO FIO | R\$ 3.353,39 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.6 | VEGETAÇÃO | R\$ 58.564,16 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.7 | PLAYGROUND | R\$ 34.550,51 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.8 | ACADEMIA | R\$ 32.439,34 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 6 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 571.833,07 | | R\$ 21.640,57 | | R\$ 21.640,57 | | R\$ 21.640,57 | | R\$ 21.640,57 | | R\$ 21.640,58 | | R\$ 21.640,58 | | R\$ 21.640,58 | | R\$ 21.640,59 | | R\$ 21.640,59 |
| 6.1 | CANTEIRO | R\$ 69.002,07 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 | 1,10% | R\$ 759,02 |
| 6.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 214.517,60 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,38 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 |
| 6.3 | DIVERSOS | R\$ 288.313,40 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,17 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 535.896,39 | | R\$ 17.381,05 | | R\$ 17.381,05 | | R\$ 11.587,36 | | R\$ 33.461,29 | | R\$ 21.873,93 | | R\$ 21.873,93 | | R\$ 21.873,93 | | R\$ 21.873,93 | | R\$ 17.490,11 |
| 7.1 | SUBESTAÇÃO 225KVA | R\$ 88.151,68 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.2 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DA NOVA SE-225KVA | R\$ 28.951,57 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.3 | SPDA | R\$ 57.936,82 | 30,00% | R\$ 17.381,05 | 30,00% | R\$ 17.381,05 | 20,00% | R\$ 11.587,36 | 20,00% | R\$ 11.587,36 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.4 | QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 18.769,49 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 20,00% | R\$ 3.753,90 | 20,00% | R\$ 3.753,90 | 20,00% | R\$ 3.753,90 | 20,00% | R\$ 3.753,90 | 20,00% | R\$ 3.753,90 | 20,00% | R\$ 3.753,89 |
| 7.5 | ATERRAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 3.149,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 20,00% | R\$ 629,92 | 20,00% | R\$ 629,92 | 20,00% | R\$ 629,92 | 20,00% | R\$ 629,92 | 20,00% | R\$ 629,93 | | R\$ - |
| 7.6 | INSTALAÇÕES DA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS | R\$ 164.036,12 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.7 | ÁREAS INTERNAS ÀS EDIFICAÇÕES | R\$ 174.901,10 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 5.149.493,01 | | R\$ 168.958,21 | 4,19% | R\$ 215.634,15 | 3,52% | R\$ 181.185,72 | 3,49% | R\$ 179.614,22 | 4,13% | R\$ 212.820,10 | 3,19% | R\$ 164.187,12 | 4,95% | R\$ 254.643,98 | 2,95% | R\$ 152.066,47 | 2,55% | R\$ 131.284,44 |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | | | 38,37% | R\$ 1.976.182,67 | 42,56% | R\$ 2.191.816,82 | 46,08% | R\$ 2.373.002,54 | 49,57% | R\$ 2.552.616,76 | 53,70% | R\$ 2.765.436,86 | 56,89% | R\$ 2.929.623,98 | 61,84% | R\$ 3.184.267,96 | 64,79% | R\$ 3.336.334,43 | 67,34% | R\$ 3.467.618,87 |



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | |
|----------|------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | IMPLANTAÇÃO E PÁTIO INTERNO | R\$ 1.301.350,57 | | R\$ 38.049,46 | | R\$ 38.049,46 | | R\$ 98.104,17 | | R\$ 114.638,74 | | R\$ 166.698,58 | | R\$ 96.818,69 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 284.930,38 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 1.2 | ESTRUTURA | R\$ 105.268,38 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 1.3 | ALVENARIA/VEDAÇÃO | R\$ 83.207,63 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 1.4 | PISOS | R\$ 190.247,31 | 20,00% | R\$ 38.049,46 | 20,00% | R\$ 38.049,46 | 10,00% | R\$ 19.024,74 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 1.5 | VEGETAÇÃO | R\$ 177.796,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 20,00% | R\$ 35.559,32 | 30,00% | R\$ 53.338,98 | 50,00% | R\$ 88.898,31 |
| 1.6 | PLAYGROUND | R\$ 69.101,02 | | R\$ - | | R\$ - | 30,00% | R\$ 20.730,31 | 30,00% | R\$ 20.730,31 | 40,00% | R\$ 27.640,40 | | R\$ - |
| 1.7 | COBERTURA RETRÁTIL | R\$ 194.497,05 | | R\$ - | | R\$ - | 30,00% | R\$ 58.349,12 | 30,00% | R\$ 58.349,11 | 40,00% | R\$ 77.798,82 | | R\$ - |
| 1.8 | BANCOS EM CONCRETO | R\$ 15.840,76 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 7.920,38 | 50,00% | R\$ 7.920,38 |
| 1.9 | PASSEIO PÚBLICO | R\$ 180.461,43 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2 | BLOCO A | R\$ 803.384,56 | | R\$ 17.419,54 | | R\$ 62.228,10 | | R\$ 62.228,10 | | R\$ 41.485,39 | | R\$ 68.186,95 | | R\$ - |
| 2.1 | LIMPEZA | R\$ 1.112,17 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.2 | CARGA E DESPEJO | R\$ 3.526,72 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.3 | LOCAÇÃO | R\$ 1.731,41 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.4 | ESTACAS | R\$ 36.651,90 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.5 | BALDRAME | R\$ 69.462,08 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.6 | PILARES | R\$ 129.875,40 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.7 | VIGAS | R\$ 55.436,54 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.8 | PAREDES | R\$ 67.193,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.9 | VERGA/CONTRAVERGA | R\$ 3.719,71 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.10 | ENCUNHAMENTO | R\$ 7.416,90 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 10.157,17 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.12 | LAJE | R\$ 43.407,56 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.13 | ESTRUTURA DO TELHADO | R\$ 42.462,26 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.14 | TELHAMENTO | R\$ 17.411,85 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.15 | CALHAS E RUFOS | R\$ 8.547,60 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.16 | PLATIBANDA | R\$ 27.594,28 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 16.970,44 | 40,00% | R\$ 6.788,18 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 26.578,42 | 40,00% | R\$ 10.631,36 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.19 | REVESTIMENTO DE FORROS | R\$ 5.108,12 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 1.532,44 | 30,00% | R\$ 1.532,44 | 20,00% | R\$ 1.021,62 | 20,00% | R\$ 1.021,62 | | R\$ - |
| 2.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R\$ 132.007,26 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 39.602,18 | 30,00% | R\$ 39.602,18 | 20,00% | R\$ 26.401,45 | 20,00% | R\$ 26.401,45 | | R\$ - |
| 2.21 | REVESTIMENTO DE PISOS | R\$ 70.311,61 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 21.093,48 | 30,00% | R\$ 21.093,48 | 20,00% | R\$ 14.062,32 | 20,00% | R\$ 14.062,33 | | R\$ - |
| 2.22 | ACABAMENTOS DE MARMORARIA | R\$ 26.701,55 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 26.701,55 | | R\$ - |
| 3 | BLOCO B | R\$ 748.799,93 | | R\$ 11.621,08 | | R\$ 56.991,56 | | R\$ 56.991,56 | | R\$ 37.994,36 | | R\$ 50.690,52 | | R\$ - |
| 3.1 | LIMPEZA | R\$ 1.070,54 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.2 | CARGA E DESPEJO | R\$ 3.395,13 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.3 | LOCAÇÃO | R\$ 1.666,60 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.4 | ESTACAS | R\$ 26.470,76 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.5 | BALDRAME | R\$ 64.697,02 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.6 | PILARES | R\$ 93.798,90 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.7 | VIGAS | R\$ 61.959,84 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.8 | PAREDES | R\$ 62.742,17 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.9 | VERGA/CONTRAVERGA | R\$ 3.719,71 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.10 | ENCUNHAMENTO | R\$ 6.908,10 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 9.460,40 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.12 | LAJE | R\$ 99.754,48 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.13 | ESTRUTURA DO TELHADO | R\$ 40.872,75 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.14 | TELHAMENTO | R\$ 16.760,06 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.15 | CALHAS E RUFOS | R\$ 4.733,16 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.16 | PLATIBANDA | R\$ 19.069,62 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 7.230,95 | 40,00% | R\$ 2.892,38 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 21.821,74 | 40,00% | R\$ 8.728,70 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3.19 | REVESTIMENTO DE FORROS | R\$ 3.208,36 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 962,51 | 30,00% | R\$ 962,51 | 20,00% | R\$ 641,67 | 20,00% | R\$ 641,67 | | R\$ - |
| 3.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R\$ 101.680,97 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 30.504,29 | 30,00% | R\$ 30.504,29 | 20,00% | R\$ 20.336,19 | 20,00% | R\$ 20.336,20 | | R\$ - |
| 3.21 | REVESTIMENTO DE PISOS | R\$ 85.082,52 | | R\$ - | 30,00% | R\$ 25.524,76 | 30,00% | R\$ 25.524,76 | 20,00% | R\$ 17.016,50 | 20,00% | R\$ 17.016,50 | | R\$ - |
| 3.22 | ACABAMENTOS DE MARMORARIA | R\$ 12.696,15 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 12.696,15 | | R\$ - |
| 4 | BLOCO C | R\$ 941.644,62 | | R\$ 46.398,66 | | R\$ 2.468,34 | | R\$ 2.468,34 | | R\$ 2.468,34 | | R\$ 2.468,35 | | R\$ - |
| 4.1 | LIMPEZA | R\$ 1.280,56 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.2 | CARGA E DESPEJO | R\$ 4.060,71 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.3 | LOCAÇÃO | R\$ 1.993,55 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.4 | ESTACAS | R\$ 36.449,13 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.5 | BALDRAME | R\$ 67.395,35 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.6 | PILARES | R\$ 127.470,30 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.7 | VIGAS | R\$ 64.586,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.8 | PAREDES | R\$ 60.337,52 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.9 | VERGA/CONTRAVERGA | R\$ 3.795,62 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.10 | ENCUNHAMENTO | R\$ 7.196,22 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 9.854,96 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.12 | LAJE | R\$ 88.669,66 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.13 | ESTRUTURA DO TELHADO | R\$ 48.891,17 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.14 | TELHAMENTO | R\$ 20.048,05 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.15 | CALHAS E RUFOS | R\$ 9.512,23 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.16 | PLATIBANDA | R\$ 18.879,22 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 14.249,41 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 26.802,54 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.19 | REVESTIMENTO DE FORROS | R\$ 3.744,99 | 20,00% | R\$ 748,99 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R\$ 113.067,05 | 20,00% | R\$ 22.613,41 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | |
|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 4.21 | REVESTIMENTO DE PISOS | R\$ 76.965,37 | 20,00% | R\$ 15.393,08 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.22 | ACABAMENTOS DE MARMORARIA | R\$ 32.045,09 | 20,00% | R\$ 6.409,01 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.23 | ESQUADRIAS | R\$ 92.007,60 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.24 | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS E ABRIGO DE GÁS | R\$ 12.341,71 | 10,00% | R\$ 1.234,17 | 20,00% | R\$ 2.468,34 | 20,00% | R\$ 2.468,34 | 20,00% | R\$ 2.468,34 | 20,00% | R\$ 2.468,35 | | R\$ - |
| 5 | PRAÇA EXTERNA | R\$ 246.583,87 | | R\$ 16.039,31 | | R\$ 16.039,31 | | R\$ 16.039,31 | | R\$ 45.321,38 | | R\$ 96.758,03 | | R\$ 51.436,65 |
| 5.1 | LIMPEZA | R\$ 4.949,88 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 5.2 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO | R\$ 66.393,89 | 20,00% | R\$ 13.278,78 | 20,00% | R\$ 13.278,78 | 20,00% | R\$ 13.278,78 | 20,00% | R\$ 13.278,78 | 20,00% | R\$ 13.278,77 | | R\$ - |
| 5.3 | PISO EMBORRACHADO | R\$ 35.883,47 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 17.941,74 | 50,00% | R\$ 17.941,73 |
| 5.4 | PISO TÁTIL | R\$ 10.449,23 | 20,00% | R\$ 2.089,85 | 20,00% | R\$ 2.089,85 | 20,00% | R\$ 2.089,85 | 20,00% | R\$ 2.089,84 | 20,00% | R\$ 2.089,84 | | R\$ - |
| 5.5 | MEIO FIO | R\$ 3.353,39 | 20,00% | R\$ 670,68 | 20,00% | R\$ 670,68 | 20,00% | R\$ 670,68 | 20,00% | R\$ 670,68 | 20,00% | R\$ 670,67 | | R\$ - |
| 5.6 | VEGETAÇÃO | R\$ 58.564,16 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 29.282,08 | 50,00% | R\$ 29.282,08 | | R\$ - |
| 5.7 | PLAYGROUND | R\$ 34.550,51 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 17.275,26 | 50,00% | R\$ 17.275,25 |
| 5.8 | ACADEMIA | R\$ 32.439,34 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 16.219,67 | 50,00% | R\$ 16.219,67 |
| 6 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 571.833,07 | | R\$ 21.640,60 | | R\$ 21.640,60 | | R\$ 21.640,60 | | R\$ 21.640,60 | | R\$ 21.640,60 | | R\$ 23.572,30 |
| 6.1 | CANTEIRO | R\$ 69.002,07 | 1,10% | R\$ 759,03 | 1,10% | R\$ 759,03 | 1,10% | R\$ 759,03 | 1,10% | R\$ 759,03 | 1,10% | R\$ 759,03 | 1,10% | R\$ 759,03 |
| 6.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 214.517,60 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 | 4,17% | R\$ 8.945,39 |
| 6.3 | DIVERSOS | R\$ 288.313,40 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,14% | R\$ 11.936,18 | 4,81% | R\$ 13.867,88 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 535.896,39 | | R\$ 50.297,33 | | R\$ 50.297,33 | | R\$ 50.297,33 | | R\$ 50.297,34 | | R\$ 32.807,23 | | R\$ - |
| 7.1 | SUBESTAÇÃO 225KVA | R\$ 88.151,68 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.2 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DA NOVA SE-225KVA | R\$ 28.951,57 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.3 | SPDA | R\$ 57.936,82 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.4 | QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 18.769,49 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.5 | ATERRAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS | R\$ 3.149,61 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 7.6 | INSTALAÇÕES DA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS | R\$ 164.036,12 | 20,00% | R\$ 32.807,22 | 20,00% | R\$ 32.807,22 | 20,00% | R\$ 32.807,22 | 20,00% | R\$ 32.807,23 | 20,00% | R\$ 32.807,23 | | R\$ - |
| 7.7 | ÁREAS INTERNAS AS EDIFICAÇÕES | R\$ 174.901,10 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | 10,00% | R\$ 17.490,11 | | R\$ - |
| | VALOR TOTAL: | R\$ 5.149.493,01 | 3,91% | R\$ 201.465,98 | 4,81% | R\$ 247.714,70 | 5,98% | R\$ 307.769,41 | 6,09% | R\$ 313.846,15 | 8,53% | R\$ 439.250,26 | 3,34% | R\$ 171.827,64 |
| | VALOR TOTAL ACUMULADO: | | 71,25% | R\$ 3.669.084,85 | 76,06% | R\$ 3.916.799,55 | 82,04% | R\$ 4.224.568,96 | 88,13% | R\$ 4.538.415,11 | 96,66% | R\$ 4.977.665,37 | 100,00% | R\$ 5.149.493,01 |