



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção de Ponte sobre o Córrego José Frederico, de estrutura mista do tipo grelha bi apoiada, com longarinas em seção "U invertido" pré-moldadas de concreto armado e demais peças estruturais em concreto armado, com 8,00 m de comprimento e 5,00 m de largura, entre as regiões do Paraíso do Meio e Paraíso de Cima, município de Ouvidor – Goiás.

Município: Ouvidor - Goiás

Data: 29/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.575,74	8,50%	100,00%	R\$ 23.575,74	0,00%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 122.851,97	44,29%	100,00%	R\$ 122.851,97	0,00%	R\$ -
3	MESO ESTRUTURA	R\$ 15.329,80	5,53%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.329,80
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 89.814,17	32,37%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 89.814,17
5	GUARDA-CORPO	R\$ 6.149,28	2,22%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.149,28
6	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 19.664,28	7,09%	50,00%	R\$ 9.832,14	50,00%	R\$ 9.832,14
VALOR TOTAL:		R\$ 277.385,24	100,00%	56,33%	R\$ 156.259,85	43,67%	R\$ 121.125,39
VALOR TOTAL ACUMULADO:				56,33%	R\$ 156.259,85	100,00%	R\$ 277.385,24